

«10» 07 2018 г.

МУП «Тепло Коломны»

АКТ

готовности к отопительному сезону 2018 - 2019 гг.

Наименование абонента и адрес

ТСН «Девичье Поле», ул. Девичье Поле, д. 12 (корпус 2, 3, 4)

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

представители МУП «Тепло Коломны»

Тимонов В.А.

представитель абонента

Муровьев В.С.

составили настоящий акт, в том, что сегодня на основании обследования объекта(ов), предъявленного(ых) после выполнения предписания МУП «Тепло Коломны» исх. № 979/02 от «12» марта 2018 г. и установлено:

1. Наличие приказа о назначении ответственного, прошедшего обучение по ПТЭТЭ имеется

1.1. Протокол № _____, от _____

2. Организационно-техническая документация: имеется

3. Узел учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды:

3.1. состояние узла учёта удовл.

3.2. наличие пломб имеется

4. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП):

4.1. состояние помещения ИТП удовл.

4.2. наличие безопасного электроосвещения помещения ИТП 220 Вm / 36 Вm

4.3. наличие дренажа в помещении ИТП имеется

4.4. наличие вытяжной вентиляции в помещении ИТП имеется

4.5. состояние тех. подполья и подхода к ИТП удовл.

4.6. наличие регуляторов давления и температуры на системе ГВС _____

4.7. наличие КИП на теплопотребляющих энергоустановках имеется

4.8. ремонт (замена) запорной арматуры дан.

4.9. вскрытие и прочистка грязевиков (фильтров) дан.

4.10. окраска ИТП дан.

4.11. наличие принятых обозначений на запорной арматуре и трубопроводах ИТП имеется

4.12. наличие расчётных дроссельных устройств согласно предписанию имеется

5. Система холодного водоснабжения:

5.1. ревизия, ремонт или замена запорной арматуры дан.

5.2. состояние трубопроводов удовл.

6. Выполнение ежегодных профилактических работ:

6.1. Испытания на прочность и плотность, гидравлическая (гидропневматическая) промывка систем:

ЦО акт от 19.05.2018г., ГВС акт от _____

6.2. Заполнение систем теплопотребления деаэрированной водой выполнено

6.3. Состояние теплоизоляции трубопроводов имеется

7. Состояние:

7.1. Подвала удовл.

7.2. Чердака удовл.

7.3. Лестничных площадок (подъездов) -

6. Прочее: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объект готов к приемке

Представитель СКЭ

МУП «Тепло Коломны»:

Представитель абонента: